

# 监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：051

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于开关站电缆套管事宜

内容：

监理现场检查发现：

1. 光伏 36、43 区管桩基础施工时，管桩位置偏差较大，最大偏差约 7CM（图一）。
2. 抱箍与桥架连接方式不符合设计要求（图二）。

要求对管桩基础进行调整后方可安装支架。



限 7 个 工作日内整改完毕并回复。



项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师： 任新峰

日 期： 2019 年 08 月 15 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。