

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：055

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于升压站给排水系统施工存在的质量事宜

内容：

升压站给排水螺纹管道根据图纸设计要求，管道下方必须铺设 200mm 中粗砂垫层，监理现场发现未按照设计要求施工，已多次口头提出未见整改。现要求贵部严格按照设计施工，整改完成监理验收后方可回填。



限 2 个 工作日内整改完毕并回复。



项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期： 2019 年 09 月 23 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。