

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南湘县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 040

致: 尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部

事由: 关于你单位综合楼及水泵房施工中存在的质量问题。

内容: 5月1日监理在巡检中,发现你单位施工中已完成的水泵房地平高程未按设计要求施工,综合楼吊顶所用的吊筋使用木制材料进行施工,均为未按设计图纸要求及相关规范进行施工,影响施工质量要求。5月2日你单位围墙灌注桩基础施工方案未经审核就擅自进行施工,直接影响后续施工质量要求。

为保证后续施工进度及施工质量,我监理部要求你单位针对上述问题,引起高度重视,克服上述存在的问题,确保工程质量并作如下要求:

- 1、查找现场产生的质量问题的原因;
- 2、依据设计图纸要求施工,制定现场施工要求,及时上报并及时进行交底;
- 3、对围墙灌注桩基础施工方案(措施)审核后方可进行施工;

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2019年5月2日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

