

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-038

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于春节前安全大检查问题事宜

内容：

2019 年 1 月 18 日由监理项目部组织，业主单位、总包单位和各施工单位共同参加，对施工现场、料场码头等处进行了安全大检查，发现存在以下主要问题。

- 1、开关站污水处理池盖板未安装，存在安全隐患；
- 2、配电楼与围墙需要封闭并悬挂安全警示带、警示牌；
- 3、开关站随意焚烧垃圾，造成环境污染，应禁止；

4、上海伏光公司的主要的问题有：物料场地材料堆放不规范、小型材料随意堆放，不使用的材料、设备未及时回库规整；料场临时电源无漏电保护、料场配置的消防器材不满足要求；铲车驾驶员行驶速度太快、且存在开车打电话情况；管桩堆放不规范、未平整堆放，周边未悬挂安全警示带及警示牌；电焊机用电线凌乱、且无漏保措施，现场配电箱无接地线；南河坝码头处，临时防护设施需要增加和加固，并悬挂安全警示牌；未及时清理湖面垃圾及污油。

5、光伏区奥巴公司的主要问题有：料场临时电源无漏电保护、料场配置的消防器材不满足要求，施工船只最上层作业层未加装防护栏，料场入口未悬挂“闲人免进”等警示牌，南河坝施工码头未将料场场地整平，码头处临时防护设施需要增加和加固，并悬挂安全警示牌；管桩堆放不规范、未平整堆放，管桩堆放离湖面应保持 1.5 米以上的安全距离，防止管桩滚落湖里；未及时清理湖面垃圾及污油。

6、各施工单位施工现场所有带电区域需要悬挂安全警示隔离带、警示牌等。

7、湖面所有暂时不用的施工船只，禁止停放在已安装支架及组件的区域内，防止湖面水位上涨，造成支架及组件的损坏。

8、暂时不施工的船上不要堆放组件等材料，预防材料掉落湖里；组件要规范放置，预防损坏组件和产生隐裂。

为确保人员和设备安全，现要求你单位加强管理，相关单位立即整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查。

以上问题，三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年1月18日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。