

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-057

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区施工质量事宜

内容：

2019 年 4 月 18 日监理项目部对双河坝光伏区进行了巡视检查，发现存在以下问题：

1、发现个别管桩倾斜严重、焊接立柱整体偏移严重；此问题监理项目部已多次下发通知单要求施工单位及时整改。

2、发现 22 区域高压电缆桥架部分段整体弯曲严重。

3、发现组件安装时只有一人搬放组件，并且组件堆放较杂乱，不符合施工工艺要求。

针对上述问题，要求施工单位立即整改，严格按图纸设计及规范要求施工。要求施工单位整改完成自检合格后，报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚。后附相关问题照片。

以上问题三日内回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：


2019 年 4 月 18

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目
监理项目部


注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



个别立柱整体偏移



高压电缆桥架严重弯曲



组件堆放及安装不符合要求