

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-043

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于开关站施工质量问题

内容：

2019 年 03 月 06 日监理项目部对开关站部分完成的工程进行了检查，发现存在以下问题：

- 1、开关站 SVG 接地刀闸处高压电缆头安装不符合要求。
- 2、SVG 控制箱接地扁铁连接处施工不符合规范。
- 3、SVG 控制箱体表面有水泥污染物和绳索杂物、底下防雨窗表面有水泥污染物、SVG 控制箱基础台阶制作粗糙。
- 4、站内个别照明灯安装不紧固，螺丝松动。
- 5、室外电缆沟盖板接缝处需要处理。
- 6、站内送出线路电缆头套管防火泥脱落、支架地脚螺丝未采取保护措施。
- 7、继保室内个别设备电缆线进出口未进行防火封堵，低压室内配电盘柜电缆线没挂名牌。
- 8、综合配电楼高压室小门顶部墙体腻子需修补。
- 9、配电楼内个别窗户内外侧有裂缝出现雨水渗漏现场。
- 10、配电楼继保室、高压室等个别电缆沟盖板不符要求。
- 11、继保室内集中接地线连接处施工不美观。
- 12、开关综合办公楼大门解锁感应不灵敏；室内木门框污染物需要清洁干净。
- 13、站内办公楼及配电楼个别总开关箱内，控制开关未贴名牌。
- 14、开关站个别监控设备立柱倾斜。
- 15、现场环境检测仪未运行观测。
- 16、配电楼上人爬梯制作工艺差，无安全锁。

其它未抽查到消缺整改项请施工单位自检并整改到位，以上问题请施工单位及时整改合格后报监理项目部复查。以上问题七日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师： 孔令东

日期： 2019 年 3 月 6 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。