

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-044

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于南琴线塔基施工质量问题。

内容：

2019 年 03 月 07 日监理项目部对南琴线 47#塔基施工现场进行了检查，发现塔基土方开挖、塔基浇筑未按图纸要求施工，缺少一级承台的浇筑；现浇承台中心线与柱基中心线偏移严重；浇筑时基坑底部仍有一些积水未排除干净等问题。

针对以上问题，现要求施工单位立即返工处理，严格按设计图纸及规范要求施工，加强质量方面的管理工作，严格落实向监理方的工序报验制度，并对其他个别塔基施工中存在的类似问题和未检查到的其他问题严格自查，抓紧时间整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，在以后的施工中如在发生类似问题，将给予严厉的处罚。



以上问题三日内回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师： 洪尧

日期： 2019 年 3 月 10 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。