

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-045

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于南琴线塔基施工中存在的质量问题

内容：

2019 年 3 月 9 日监理项目部对南琴线 48#、49#等塔基浇筑施工现场进行了检查，发现塔基一级承台的浇筑未按图纸尺寸要求制作的问题。

针对此问题，现要求施工单位立即暂停浇筑，马上进行返工处理，严格按照设计图纸及规范要求施工，并要求总包单位及相关施工单位加强质量方面的管理工作，严格落实向监理方的工序报验制度，并对其它个别塔基施工中存在的类似问题严格自查，抓紧时间整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查。鉴于 3 月 7 号监理项目部已发出类似通知一份（编号：ZHJL-ML-044），所以在以后的施工中如再发现类似的质量问题，将直接给予停工整顿和严厉的经济处罚。



以上问题三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。