

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180619

致: 中国电建集团勘测设计研究院有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程施工项目部

事由: 现场施工质量

内容:

现场共同巡视光伏区发现电缆埋设深度局部达不到设计标准, 要求你单位加强管控, 对施工人员技术交底, 建议现场施工开沟作业比图纸设计深 10cm, 便于施工及减少安全隐患。软管与套管的链接必须用铁丝绑扎到位, 电缆沟回填必须通知建设单位、监理单位现场查看, 查看同意后方可回填, 不得私自回填, 现场发现不合格的位置返工处理并进行通知建设单位、监理单位进行复查。

限: 两天内做出整改并回复。



监理单位(章)
总监理工程师: 李金荣
日期: 2018年6月19日

注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 份。