

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180626

致: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

事由: 光伏区 9# 方阵打桩桩顶标高不统一

内容:

经三方现场巡视 9# 方阵发现局部管桩出现高低差, 给后续工序造成一系列的影响因素, 因地势复杂, 给管桩施工造成一定影响, 本着共同完善此项目的建设, 共同商议, 出现问题的管桩进行返工处理, 后续施工前进行方阵管桩定点取管桩平均值, 把管桩高低差控制在最小化达到验收标准, 组件安装后不出现遮阳现象为宗旨。

附件: 照片



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李全梁

日期: 2018 年 6 月 26 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。