

监理工程师通知单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-TZD-009

致: 包头青山电气设备有限公司

主题:

关于做好并提交强制性条文执行记录表及隐蔽工程资料事宜。

内容:

望你单位尽快提交强制性条文执行记录表及隐蔽工程的资料, 确保资料与施工进度相对应, 做好竣工验收前的资料准备工作, 否则由此引起的延误并网发电所造成的损失由你单位自行承担。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：009

致：常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目监理部：

我方接到编号为 009 的监理工程师通知后，已按要求完成了 通知 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、强制性条文执行记录表及隐蔽资料上报已完成；

施工项目部（章）：

项目经理：张瑞

日期：2018.6.6

监理项目部复查意见：

尽快完善资料

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王明

日期：2018.6.9

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-TZD-0010

致: 包头青山电气设备有限公司施工项目部

主题:

关于做好 110KV 输电线路资料及相关事宜。

内容:

1. 每天按时汇报 110KV 输电线路施工情况及编写施工日志。
2. 110KV 输电线路报审资料请尽快上报。
3. 110KV 输电线路施工路图纸请尽快移交监理项目部一份。
4. 110KV 输电线路施工现场所完成工程量详细上报监理项目部, 即每基铁塔基础开挖、垫层浇筑、基础支模及钢筋绑扎、混凝土浇筑完成情况, 以表格上报监理项目部。
5. 施工现场三级以上风险请施工单位做好安全防范, 及填写安全工作票。

望你单位予以重视尽快落实以上内容, 否则由此引起的工期延误并导致延期并网发电所造成的损失由你单位自行承担。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:

2018.6.6

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: 010

致:常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目监理部:

我方接到编号为 010 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 通知 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、110kV 输电线路报审材料将在近期完善。
- 2、110kV 施工图纸已移交监理一份。
- 3、110kV 输电线路现场完成工作量已按表格上报监理部。
- 4、已按要求做好三级以上风险施工防范。

施工项目部 (章):

项目经理: 张强

日期: 2018.6.7

项目部

监理项目部复查意见:

尽快完善1、4条资料。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 徐卫园

日期: 2018.6.7

注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-TZD-0011

致: 包头青山电气设备有限公司施工项目部

主题:

关于生活用房、35KV 配电间砌体事宜。

内容:

今检查发现你单位进场的混凝土小型空心砌块与综合用房, 35KV 配电间所设计的蒸压加气混凝土砌块不符, 现要求你单位把不和要求的砌块清除出场, 购进符合设计要求的砌块, 否则由此造成的一切后果由你单位自行承担。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 张子钦

日

期: 2018.6.7

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：011

致：常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目监理部：

我方接到编号为 011 的监理工程师通知后，已按要求完成了 通知 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、设计院已同意由原先的蒸压加气混凝土块变更为轻集料混凝土小型空心砌块。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

2018.6.8

监理项目部复查意见：

已上报设计院变更通知

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2018.6.8

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建

工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目升压站工程

致：

建设单位：东方日升（宁波）电力开发有限公司乌海项目部

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

内容：升压站填充墙变更图纸事项

因乌海市无加压蒸汽混凝土砌块将影响到工期，后经设计院同意变更为轻集料混凝土小型空心砌块。

施工单位：	监理单位：	建设单位：
 项目负责人： 乌海宁升50MWp光伏发电项目 2018年6月8日	 总/专业监理工程师： 2018年6月8日	 建设单位现场负责人： 2018年6月8日



监理工程师通知单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-TZD-0012

致: 包头青山电气设备有限公司施工项目部

主题:

关于外线 15#、11#塔杆基础事宜。

内容:

监理现场检查发现, 15#、11#塔杆基础未浇筑垫层, 现要求你单位尽快拆除模板浇筑垫层, 经监理验收合格后进入下道工序。望你单位尽快整改, 否则由此造成的质量、安全问题及损失由你单位自行承担。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:

2018.6.10

填报说明: 本表一式三份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：012

致：常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目 监理部：

我方接到编号为 012 的监理工程师通知后，已按要求完成了 通知 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、11#、15#塔基基础垫层在塔基基础混凝土浇筑前已浇筑混凝土垫层。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：



监理项目部复查意见：

现场已整改，同意施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建