

监理工程师通知回复单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: 005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目监理部:

我方接到编号为 005 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、10KV 常备电源已报公司, 公司内正在协调。
- 2、关于设计代表驻场已报公司, 公司正在协调中。
- 3、外线图纸乌海供电局设计院正在审核中, 资料近期上报。

施工项目部 (章):

项目经理:

日

期:



监理项目部复查意见:

尽快确定落实时间, 确保630并网

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:



注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建