

监理工程师通知单

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-TZD-004

致: 包头青山电气设备有限公司

主题:

关于综合用房托墙梁钢筋模板验收问题。

内容:

监理现场发现以下问题:

- 1、主次梁连接处未按设计要求施工, 部分附加吊筋及箍筋缺少。
- 2、支座处负弯短筋部分未达到 $l_n/3$ 长度要求。
- 3、部分机械连接接头位置不合规范要求。
- 4、梁的保护层厚度未达到设计的 35mm, 并缺少垫块。
- 5、梁模板有不平、不直的现象, 梁截面尺寸偏差 15mm, 模板接缝过大, 强度、刚度不够。
- 6、尽快和设计院联系, 电气图纸齐全后施工。

对于以上问题现要求你单位尽快整改, 整改完成后报监理项目部, 验收合格后才可浇, 否则由此引发的质量问题由你单位自行承担。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2018.5.17



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建