

监理工程师通知单

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-TZD-005

致: 包头青山电气设备有限公司

主题:

关于开关站 10KV 常备电源的安装、设计院驻场代表、外线的图纸、资料报审及施工事宜。

内容:

历次开会问题:

- 1、尽快落实开关站 10KV 常备电源的报批及安装。
- 2、设计院派驻场代表便于现场图纸及施工要求能尽快落实, 要求你部尽快联系设计院派遣驻场代表进场。
- 3、外线图纸尽快进场并报审外线资料, 然后按图施工。


对于以上问题已在会议上多次提出均未能实施, 致使工程进度已严重滞后, 现要求你单位与 5 月 24 日回复并落实, 否则由此引起的工程质量问题及延误并网发电造成的损失由你单位自行承担。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:



王明华
2018.5.23

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建