

监 理 通 知 单

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXGF—013

致：江苏镇江安装集团有限公司

事由：关于项目消缺整改的相关事宜

内容：

你单位承建的中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目，现已进入具备并网条件中，2018 年 7 月 20 日经业主方与监理项目机构对已完成工序巡视检查时发现存在以下问题：

- 1、屋面部分光伏线缆直接放置彩钢瓦上，不符合规范要求；
- 2、部分接地螺栓生锈，需要除锈后刷漆保护；
- 3、由于交流汇流箱密封不严导致漏水，不符合设计要求；
- 4、B3、B4、B5、B6 等屋面大部分边压未安装，不符合规范要求；
- 5、箱变、汇流箱、逆变器防火封堵不密实，不符合规范要求；
- 6、B4 屋面部分中压脱落，不符合规范要求；
- 7、屋顶桥架盖板固定螺栓脱落，不符合规范要求；
- 8、深埋交流电缆沟回填时未铺沙垫砖，不符合规范要求；
- 9、建筑垃圾未及时进行清理，不符合规范要求；
- 10、完工后绿化未进行恢复，不符合规范要求；
- 11、仓库剩余物品尽快清理并打扫完成；
- 12、现场还缺 16000 光伏线缆未进场，请加速进场；
- 13、施工区接地电阻未测试，不符合要求；
- 14、其他未经事宜、自查自纠。

现要求你施工项目部对存在上述质量问题的施工部位进行自检自查，并及时消缺整改，整改完毕后，报监理项目部进行复查，保证项目顺利并网发电。如再次出现类似质量问题，我监理项目部将视现场情况进行经济处罚。

限 2018 年 7 月 25 日前回复。

附件：无

抄送：苏州赛纷新创绿色能源有限公司

监理项目部

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 7 月 20 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建