

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-JLTZD-001

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于进场材料报验事宜

内容：

项目监理部巡视检查施工现场发现：进场施工材料堆放现场，但施工单位自我方监理进场以来未向我监理部进行材料报审，且未申请设备材料开箱，就私自用于施工部位。该问题希望引起施工单位管理人员高度重视！

现要求你单位立即停止材料使用，将有关资料（材料出厂合格证、质量证明书等）报监理部审核并且进场材料报监理验收，待审核合格后方可进行使用，并于三日之内以书面形式回复我监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡斌

日

期：2018.05.19

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。