

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-014

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于施工现场问题的通知

内容：

我监理项目部在巡视过程中发现你单位施工过程中存在以下问题：

- 1、开关站防雷接地未经验收擅自回填；
 - 2、开关站围墙基础施工及设备基础回填皆未报验；
 - 3、电缆沟支架接地防锈处理不到位，已产生锈迹
 - 4、电缆沟内防火墙封堵处理不到位，不能起到防火作用；
 - 5、电缆沟内电缆预埋管未做喇叭口处理，易损坏电缆；
 - 6、开关站接地扁铁焊接不规范，未满焊且搭接面积不足，防腐防锈处理不到位，焊渣未处理干净；
 - 7、开关站设备基础基坑回填后未夯实，下雨后已有下陷现象；
 - 8、箱逆变基础预埋件未做防腐防锈处理且预埋件与基础间有悬空现象；
 - 9、汇流箱外壳接地点连接在汇流箱支架上不可靠，应与光伏区分支接地连接；
 - 10、开关站高处作业未提供高处作业证就擅自施工且在施工过程中无安全防护措施。
- 针对上述质量问题，现要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡斌

日

期：

2018.06.27

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。