

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-017

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于光伏区施工质量问题的通知



内容：

我监理项目部在巡视检查过程中发现你单位在光伏区施工过程中存在以下质量问题：

- 1、所有箱逆变基础预埋件产生锈迹，且接地螺栓未拧紧；
- 2、四区光伏组件下缘戳入地底且有阴影遮挡现象；
- 3、所有电缆敷设皆未铺砂盖砖。

针对上述光伏区质量问题，现要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

附：问题照片



项目监理部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018.07.02

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。