

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-JLTZD-021

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于光伏区及开关站施工质量消缺事宜

内容：

我监理项目部在巡视检查过程中发现你单位在光伏区施工过程中存在以下质量问题：

- 1、个别组件破损；
- 2、电缆沟用石头掩埋；
- 3、汇流箱外壳接地点连接在汇流箱支架上整改不彻底；
- 4、组件与支架之间连接线规格不够；
- 5、组件与组件跨接接线位置不对；
- 6、四区光伏组件下缘戳入地底且有阴影遮挡现象；
- 7、所有电缆敷设皆未铺砂盖砖；
- 8、个别光伏支架的对穿螺栓与抱箍相碰，对穿螺栓无法紧固到位；
- 9、部分钢管桩混凝土保护帽破损；
- 10、部分光伏支架斜梁与檩条的连接紧固螺栓长度不足，未露出螺母 2~3 扣；
- 11、个别光伏支架与钢管桩对穿螺栓漏装、光伏支架钢管桩歪斜，垂直度超标；
- 12、部分光伏支架的背拉杆未紧固到位；
- 13、个别光伏支架的橡胶密封圈未安装到位
- 14、部分光伏组件边缘高差超标（标准是相邻组件边缘高差 $\leq 2\text{mm}$ ，同组 $\leq 5\text{mm}$ ）；
- 15、部分光伏组件接线未绑扎；
- 16、部分光伏组件的下缘距离地面高度不满足设计要求；
- 17、六区组件有阴影遮挡现象

- 18、组件与组件之间的接地扁钢搭接不符合设计要求；
- 19、光伏区围栏柱子松动较多，不符合规范（未见施工蓝图）；
- 20、35KV 电缆沟高压出线口支架损坏，套管未封堵；

针对上述施工质量问题，现要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至
监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡斌

日

期：2018



本表一式3份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存1份。