

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-022

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于支架组件安装验收需整改事宜

内容：

我监理项目部在 2018 年 7 月 21 日支架组件安装验收过程中发现存在以下质量问题：

- 1、光伏支架与光伏支架之间接地扁钢未按照设计图纸埋入地下；
- 2、部分同组光伏支架斜撑之间安装不平行；
- 3、部分光伏支架的背拉杆未紧固到位且过长；
- 4、部分光伏组件下缘距地面高度不符合设计要求；
- 5、光伏区存在树木阴影遮挡及相邻光伏组件之间因高低落差过高造成的阴影遮挡现象；
- 6、部分光伏汇流箱外壳接地点连接在光伏汇流箱固定支架上，不可靠，应与光伏区分支接地连接；
- 7、部分汇流箱安装距离地面过低；
- 8、部分接地扁钢焊接不规范；
- 9、个别接地扁钢黄绿漆漏刷；
- 10、施工杂物未清理干净
- 11、7 区个别光伏组串接地未与主网连接；
- 12、2 区至 3 区电缆沟需做防洪防水处理；

针对上述质量问题，现要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：古国利

日期：2018.07.22

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。