

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-JLTZD-023

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于 7#-13#外线架线施工过程中存在问题的通知

内容：

我监理项目部在 2018 年 7 月 27 日巡视检查 7#-13#外线架线施工过程中发现存在以下问题：

- 1、铁塔螺帽松动；
- 2、七号铁塔接地沟土方未回填擅自架线；
- 3、十三号铁塔回填土未压实。

上述问题，属于违规操作，存在极大的安全质量隐患，现要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡文斌

日期：2018.7.27

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。