

监 理 通 知 单

工程名称：市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏发电项目

编号 GFDZJBM08-002:

致：江苏中导电力有限公司

事由：站外线路进度问题

内容：我方多次通知你方,要尽快提供外线施工方案，时至今日，仍未结果，在这样下去，肯定会影响到 6.30 顺利并网计划。

以上问题，望贵公司尽快答复。

（章）
监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2018年5月24日

张金星
监理项目部

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建