

监 理 通 知 单

工程名称: 市中区齐村镇20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期10Mwp 工程)

编号: GFDZJBM08-009

致: 江苏中导电力有限公司 (施工项目部)

事由: 35KV 线路施工质量、安全事宜

内容:

经我监理项目部人员现场巡查发现, 由你单位施工的 35KV 线路部分存在以下问题:

- 1、铁塔组装完成后部分地脚螺栓螺丝未紧固;
- 2、铁塔组装完成后, 部分塔体螺丝紧固不到位;
- 3、铁塔部分塔材存在变形, 但依然进行组装, 不符合设计规范要求;

以上问题对本工程施工造成严重安全质量隐患, 现要求你单位对 35KV 线路所有铁塔进行自检, 对存在安全质量隐患部位立即进行整改。

限你单位 3 日内整改完成并进行闭环回复。

附见:

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金星

日

期: 2018.06.30



