

监 理 通 知 单

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号: GFDZJBM08-012

致: 江苏中导电力有限公司 (施工项目部)

事由: 场区施工质量事宜

内容:

经我监理项目部现场巡查发现, 由你单位于 2018 年 7 月 14 日至 7 月 16 日施工的光伏场区西区支架基础混凝土灌注桩不符合设计及规范《GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范》要求。现要求你单位对西区所有支架基础灌注桩进行检查, 对不符合设计及规范要求的支架基础进行整改, 整改完成后报监理部验收, 验收通过后方可进入下一工序施工。

针对以上问题, 限你单位 3 日内整改完成并进行闭环。

附见:

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金星

日

期: 2018.7.24

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

