

# 监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-04

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于垫层及条型基础浇筑事宜

内容：

按原施工进度要求，5月4日将对西区现场条型基础进行浇筑工作，因现场垫层养护周期较短，现要求贵方在监理单位及建设单位验收合格后再进行浇筑。明日现场先浇筑 8 块条型基础，待后期三方验收合格后再进行后续的浇筑施工。

根据我方监理对混凝土基础垫层浇筑时的旁站检查，发现存在以下问题，因浇筑区处于回填区位置，按图纸要求，填方区基础底面应采用 400mm 厚的碎石进行换填处理；现场实际测量换填碎石不足 400mm，现要求贵方严格按照图纸要求进行施工，

1. 基础施工前应检查所处地坪土质是否满足压实度及承载力的要求，对不满足的区域应进行碾压，压实度不小于 0.97，如有淤泥应予以清除并采用碎石换填。
2. 填方区基础底面应进行换填处理，采用 400mm 厚的碎石进行换填处理，范围为基础平面尺寸外扩 400mm。碎石垫层宜采用碎石、卵石、角砾及砾砂，并应级配良好，不含植物残体、垃圾等杂质；需分层压实，分层度厚度不大于 250mm，压实系数不小于 0.97，地基承载力特征值不小于 70kPa；垫层施工方法、每层压实遍数因通过现场试验决定。

特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪文长

日期：2018年05月03日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。