

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-08

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于预埋件浇筑事宜

内容：

今日我方监理人员在对昨日现场浇筑的条基进行验收工作中发现，部分预埋件未浇筑到位，丝杆预留过长（底部无丝口），个别预埋件偏离原轴线，对后期支架安装造成严重的影响。

现要求贵方加强现场条基浇筑时的质量管理，在浇筑前落实好自查工作，严禁后期施工中出现此类质量问题。对已存在问题的预埋件，要求立即进行整改修复施工，避免延误后续支架安装的施工。



限 1 个 工作日内回复。

特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪子俊

日期：2018 年 05 月 11 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。