

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-12

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于雨季施工事宜

内容：

因近日雨水天气较多且降雨量较大，对本工程的施工造成严重影响，现要求施工单位根据雨季施工方案做好相应的工作。

- 一、做好现场排水工作；
- 二、做好原材料、成品、半成品的防雨工作；
- 三、制定现场房屋、设备的排水防雨措施；
- 四、备足排水需用的水泵及有关器材，准备适量的塑料布、油毡等防雨材料；
- 五、临设道路碾压密实，并做好排水，确保雨期道路循环畅通，不淹不冲、不陷不滑；
- 六、雨期前应清除沟边多余弃土，减轻坡顶压力；雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查，并派专人对深基坑进行测量，观察边坡情况，如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆，立即采取措施解决；
- 七、因雨水原因发生坡道打滑等情况时，应停止土石方机械作业施工；
- 八、加强对基坑周边的监控，配备足够的潜水泵等排水设施，确保排水及时，防止基坑坍塌。

限 1 个工作日内回复。

特此通知！

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：  

日期： 2018 年 05 月 18 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。