

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-34

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于安装施工进度事宜

内容：

3.9m 层支架安装从 7 月 5 日开始，组件安装从 7 月 7 日开始，至 7 月 25 日安装进度基本与组件的到货进度相符。7 月 26 日起组件供货量增加，同时土建的基础也开始成片移交。

3.9m 层光伏组数 2141 组，至 7 月 30 日主要进度如下：

土建条基移交约 90%，

支架安装完成约 1237 组，占比 56%

组件安装完成约 930 组，占比 42%

目前可调支架全部到货，组件现场还有 21000 块（约 875 组）没有安装，目前现场安装速度大致为支架 50 组/天，组件 40 组/天，按现在的安装进度，无法满足 8 月 10 日全部安装完成的目标进度，希望贵公司能按照投标文件及合同约定的高峰人数加派人手，加快光伏组件的安装。

10、表 10 拟在本标段投入的劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。工种栏内按土建与安装部门分别列出各工种。

工种	20180501~20180531		20180601~20180620	
	平均	高峰	平均	高峰
项目经理	1	1	1	1
技术负责人	2	2	2	2
安全主管	1	1	1	1
焊工	3	3	3	3
电工	45	45	45	45
钳工	35	35	35	35
劳务工	130	150	110	150
合计	217	237	197	237

限 1 个 工作日内回复。

特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018 年 07 月 31 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。