

监 理 通 知 单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SN02

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部 (EPC 单位)

事由: 关于安全文明施工等相关事项

内容:

2018 年 8 月 20 日我监理项目部在现场安全旁站过程中发现, 现场吊装作业未按要求配备对讲机进行专人指挥吊装, 吊装作业区域未进行警示、隔离, 存在违规吊装情况。

安全文明施工是重中之重, 不能等事故发生再采取相关措施! 针对上述问题, 我监理项目部要求你单位, 立即暂停违规施工并加大安全教育力度, 经培训合格后方可进一步相关施工。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 08 月 20 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。