

监 理 通 知 单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SN10

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部(EPC单位)

事由: 关于前处理车间组件遮挡相关事项

内容:

2018年10月17日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现现场前处理车间存在遮挡的组件方阵仍未进行变更整改, 继续进行组件安装施工。

针对上述问题, 我监理项目部要求你单位立即做出整改并落实到位, 对阴影影响有异议请设计院出具详细阴影分析报告。上道工序完成后施工单位应自检合格后按程序报验, 经验收合格后方可进行下一部施工。其他未详事项做好自查自纠, 顺利完成施工任务。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目项目部(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 苗安明

日期: 2018年10月17日

注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。

