

A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：SGXMB-001

致 常州正衡电力工程管理有限公司 项目监理单位：
我方接到编号为 ZH-JXMB-004 的监理工程师通知后，已按要求完成了
相应的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、桥架吊装时屋面临时平台搭建不符合要求。
- 2、吊装到屋面后，必须先把材料散料完成后再进行吊装，禁止出现屋面材料未散料完成又继续吊装悬空在屋面等此类问题。
- 3、在搬运组件时必须两人搬运，不允许单人背、扛组件等现象。
- 4、现场施工人员交底不到位，要求你方加强现场施工人员的施工交底。
- 5、吊装到屋面的组件散开后再进行吊装，禁止在屋面堆积，重复吊装。
- 6、要求你方尽快在屋面采光带处增加警戒线标识。
- 7、安装组件时禁止按在组件表面上施工。

回复材料：

- 1、已对桥架吊装时屋面临时平台搭建做以警告，已整改。
- 2、已警告现场所有施工人员，材料吊装到屋面后，必须先把材料散料全部卸完后再进行吊装。
- 3、已对现场施工人员搬运组件必须两人搬运，不允许单人背做以警告。
- 4、已对现场施工人员进行安全施工的交底。
- 5、已警告现场所有施工人员，吊装到屋面的组件散开后再进行吊装，不允许出现屋面堆积，重复吊装。
- 6、我方已在屋面采光带处增加警戒线标识，已整改。
- 7、已警告现场所有施工人员，在安装组件时不允许出现按在组件表面上施工。

承包单位（章）：
项目经理：
日期：2018.6.22

项目监理单位复查意见：

经查：上述问题已整改完毕。

项目监理单位（章）：
专业监理工程师：
日期：2018.6.22

填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。