

监理工程师通知单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-008

致：西门子电力自动化有限公司

事由

关于屋面施工存在的安全及质量问题

内容

你单位承包的亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目有以下施工问题：

- 1、使用自攻丝固定桥架余留的残渣清理不及时，目前桥架内已有锈斑；
- 2、个别区域的组件 MC4 线缆未绑扎，MC4 掉落在屋面上；
- 3、接地扁铁施工搭接面不符合要求；
- 4、4 平方电缆敷设后线头未做保护；
- 5、现场个别施工人员未戴安全帽进行施工作业；

以上存在关于质量的问题望你单位认真自查并整改，对已施工的不符合规范及设计要求的部分进行返工处理，整改完毕后自检合格后，报监理项目部验收。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：张小明

日期：2018年7月12日

监理项目部

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。