

监 理 通 知 单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-002

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于施工质量问题

内容:

贵单位所施工的 110KV 外线 3#塔基降水不到位, 造成所浇筑的垫层浸泡在水中, 严重影响到了工程质量。现要求你单位限期 1 天内进行整改。整改后报监理部验收, 验收后在进行下道工序施工。

后附图:



监理项目部 (章) 城阿特斯 100MW

总/专业监理工程师: 苗宇明

日 期: 2018 年 5 月 11 日

注 本表一式__3__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份。



由 扫描全能王 扫描创建

