

监理通知单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号:YCGF-ZHJL-017

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于桩基施工质量问题

内容:

贵单位所施工的乔集镇光伏区 (S37、S38、S39、S40) 存在如下质量问题:

- 1、一部分桩不垂直, 最大偏差达 1CM-2CM。
- 2、桩顶标高偏差较大, 一部分桩偏差 2CM 以上。
- 3、桩位移偏差较大, 一部分桩偏差达 2-6CM。

针对以上质量问题, 限期 2 天内进行整改, 整改后报监理部进行验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。



总/专业监理工程师: 王建宇 监理项目部

日期: 2018 年 7 月 12 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建