

监 理 通 知 单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-014

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

抄送: 江苏锡安机电建设有限公司

事由: 关于利民镇光伏区高压电缆沟回填相关事宜

内容:

利民镇光伏区高压电缆未进行报验擅自进行了回填, 以下是擅自回填的电缆路径:

- 1、箱变 S5-箱变 S6 段高压电缆;
- 2、箱变 S8-箱变 S13 段高压电缆;
- 3、箱变 S10-箱变 S12 段高压电缆;
- 4、箱变 S14-箱变 S17 段高压电缆;
- 5、箱变 S16-箱变 S17 段高压电缆;
- 6、箱变 S16-箱变 S18 段高压电缆;
- 7、箱变 S22-箱变 S23 段高压电缆;
- 8、箱变 S22-箱变 S30 段高压电缆;
- 9、箱变 S23-箱变 S24 段高压电缆;
- 10、箱变 S24-箱变 S28 段高压电缆;
- 11、箱变 S28-箱变 S29 段高压电缆;
- 12、箱变 S24-箱变 S25 段高压电缆;
- 13、箱变 S25-箱变 S26 段高压电缆;
- 14、箱变 S26-箱变 S27 段高压电缆;
- 15、箱变 S27-箱变 S30 段高压电缆;

针对以上回填段, 要求你单位返工整改, 整改不合格段不予签字认可。



监理项目部 (章) 阿特斯100MW 监理项目部

总/专业监理工程师: 周守明

日期: 2018 年 6 月 21 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建