

监理通知回复单

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目 (110kV 升压站及外线) 编号：009

致：常州正衡电力工程监理有限公司虞城阿特斯 100MW (110kV 升压站及外线) (项目监理单位)

我方接到编号为 009 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况

对 110kV 外线塔基施工完成后未进行要收，进行放线，拉紧施工的情况已要求施工队停止放线及紧线工程，对线路螺栓进行检查，未放螺母的部位进行补充，保证现场杆塔基础螺栓上均为双螺母并已紧固到位。

施工项目经理部(盖章):

项目经理: 张冠鹏

2018 年 5 月 31 日

审核意见:

项目监理单位(盖章):

总监理工程师/专业监理工程师: 苗守刚

2018 年 5 月 31 日

注：本表一式 份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建