

监 理 通 知 单

工程名称：江苏凯聚 4MWp 屋顶分布式电站项目

编号：KJGF-007

致：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

事由：关于现场施工质量的相关事宜

内容：经监理现场例行检查，竣工验收后现场遗留问题，下面列出：

- 1、下雨时预制仓门因密封不严有漏水现象漏水处在母线侧有严重安全隐患；
- 2、预制舱体多除锈迹没有底漆未做防腐处理；
- 3、火灾报警系统未连接；
- 4、地砖破损；
- 5、缺少一次间挡鼠板；
- 6、排风扇不能使用；
- 7、预制舱体基础长期有积水；

为确保工程质量，现要求你单位对上面所列问题进行整改并通知单我单位验收。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：陈守明

日期：2018年12月27日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。