

监 理 通 知 单

工程名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：GFDZJBM08-001

致：上海上电电力工程有限公司（总承包方项目部）：

事由：关于本项目施工进度滞后问题。

内容：根据《关于张北电站容配比优化改造工程项目开工首次会议纪要》中第一条：工期节点为 2018 年 5 月 15 日开工，2018 年 7 月 15 日竣工，施工期两个月。截止 2018 年 5 月 19 日，施工现场未见到施工材料、设备以及土建施工人员进场，且总承包方项目部未与监理项目部取得任何联系。如未按业主方开工会议纪要中所提出的竣工时间节点按时完工，所产生的一切费用及后果由总承包方全权承担。

要求：限总承包方项目部 2 日内（5 月 19 日-5 月 20 日）向监理项目部报送施工人员及材料进场时间计划表。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：何俊海
日期：2018年5月19日

张北光伏电站容配比优化改造工程
监理项目部

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建