

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-016

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 09 月 29 日综合检查的整改通知

内容：2018 年 10 月 3 日 16 时，监理在日常巡查时发现，你单位项目部的开关站土建施工现场，在没有完成 8 米高脚手架搭设完成的情况下，基本完成了 GIS 室顶板钢筋、模板、线管的工序工作，严重违反了工序验收制度和安全管理制。脚手架本身存在：垫木不规范、架管悬空、缺少扫地杆、平行杆中间有断头、十字扣代替直接扣、剪刀撑搭设不规范、多处主受力扣件螺栓松动、没有扫天杆、中间没有剪刀撑（横向、纵向）、承重梁没有顶柱、立杆不垂直、扣件不合格等重大安全问题；另，现场临时用电和施工设备存在以下安全问题：二层电焊机没有接地保护、电缆线在钢筋下压埋、移动电源盘 3P 开关损坏、使用不带安全保护的拖线板、三级箱没有安全接地、电线散乱、简易提升机钢丝绳老化等安全问题。

以上问题，特别是脚手架的搭设问题，我部已在 9 月 27 日的监理安全例会上，和日常的巡检中多次口头指令提出整改要求，但你项目部对监理指令置若罔闻。

责令你项目部即时起：1、加强现场安全管理与检查力度；2、停止违规作业面施工；3、着手对开关站的现场安全隐患进行仔细排查，4、在脚手架未通过安全验收，办理交付使用手续前，不得组织转序施工。5、问题整改完毕，自检合格，报监理部现场复查（书面签字认可）后方可进行下道工序施工

见附件（2 页）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 10 月 3 日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。



