

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-005

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于上报施工进度计划事宜

内容：根据建设单位下发《工作联系单（17335-SNCM-BKGL1-015）》的要求，现将该文件转发你单位项目部，要求你单位项目部按此文件的节点时间，组织项目部人员进行编制施工总进度计划、月进度计划、班组人员进场计划、材料、设备、工机具进场计划及图纸交付计划。

以上要求 8 月 16 日前完成并书面形式上报监理部审核。

附件：建设单位工作联系单（17335-SNCM-BKGL1-015）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年08月13日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。



工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-SNCM-BKGL1-015

主送单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控项目部	收件人	
抄送单位		收件人	

联系事宜：关于项目工期计划的通知

内容：

现下发项目工期计划表，请各单位按下发的工期计划时间之前完成相应工作。

项目工期计划时间如下：

- 1、升压站土交安时间：2018 年 10 月 30 日。
- 2、风机基础全部浇筑完成时间：2019 年 5 月 30 日。
- 3、外送线路完成时间：2019 年 5 月 30 日。
- 4、首吊时间：2019 年 4 月 15 日，吊装完成时间：2019 年 7 月 30 日。
- 5、升压站倒送电时间：2019 年 5 月 30 日。
- 6、风机完成 240h 时间：2019 年 8 月 30 日。

特此通知

项目公司（章）



2018 年 8 月 28 日

答复时间：

一个日历日 两个日历日 三个日历日 五个日历日 其它

签收意见：

经办人	张娜	签发人	张娜
-----	----	-----	----