

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-008

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于送出线路施工现场验槽质量问题事宜

内容：2018 年 8 月 22 日上午 8 时，我监理人员在进行送出线路开关站-措美站段基础验槽时，检查出以下问题：

- 1、基坑未进行人工捡底，有浮土和石块；
- 2、基坑内积水较多，未设置集水坑和排水设备；
- 3、基坑壁未进行合理放坡，无支护措施，无逃生通道；
- 4、基坑周边未进行有效硬质防护，开挖出的土方堆放在基坑边过近；
- 5、商砼从出仓到浇筑时超过了规定的缓凝时间；
- 6、混凝土使用装载机二次倒运距离过长导致砼产生离析；

要求你单位项目部加强现场质量管理工作，合理组织好施工措施，按规范、标准进行现场施工，落实好三检制。以上问题 2 天内整改完成并于书面回复，在监理复检合格前不得进行下道工序施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年08月22日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。