

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-011

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于送出工程施工进度事宜

内容：我监理人员在巡视施工现场发现，你单位在开关站和送出线路施工过程中施工人员、材料组织不足，施工进度缓慢，特通知你单位 9 月 8 日前增加施工设备、施工材料和施工人员，优化调整施工工艺与施工工序，加快施工进度，确保按期完工。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期 2018 年 9 月 5 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。