

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-012

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于升压站和风机基础进度事宜

内容：1、升压站施工人员少，现场施工进度缓慢，需增加施工人员。

2、给水设备房垫层已施工完成，有施工面但你单位没有进行施工。要求你单位及时组织施工人员进行施工。

3、风机基础定位放点已经完成，具备施工条件。要求你单位组织施工人员、机械、材料及时施工并将施工资料上报。

此通知单要求 9 月 7 日回复

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 9 月 5 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。