

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编 号: ZHJL-009

致: 珠海兴业新能源科技有限公司

事由: 关于支架桩基础施工质量问题事宜

内容: 我监理人员巡视检查施工现场发现, 你单位在支架桩基础施工过程中, 存在质量问题如下:

1. 个别孔深不满足设计要求, 局部人工打孔不符合要求。
2. 由于连续降雨孔内充满淤泥, 施工人员未清净孔内淤泥, 就开始浇砼, 使工程质量无法保证。
3. 部分桩基存在漏振、甚至不振捣。

上述问题我监理人员多次提出未见效果, 特发此通知: 要求你单位加大管理力度, 对不合格部位及时整改完成, 在 3 日内以书面形式报我单位复查, 否则不得进入下道工序施工。



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。