

监 理 通 知 单

工程名称：2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号：JXM7-JL-015

主送：珠海兴业新能源科技有限公司

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：关于支架安装

内容：

今日，我方监理人员对小理沟 1#安装支架工作进行检查，发现个别支架安装不到位。

- 1、角度与设计要求不符，现场实际角度为 22.1 度、23 度，设计要求为 26 度（偏差 1 度），角度偏差会对发电量产生永久影响。（附照片）
- 2、螺栓紧固不到位，个别螺栓松动。要做到安装完一架，成功一架，绝对不能留下安全隐患。
- 3、设计要求阵列最低点离地高度不小于 800mm,安装时要注意调整支架，保证后期安装组件时达到设计要求。

你方应加强质量管控，做好工人技术交底工作，对不合格的工序及时返工。以上问题限期 2 日内整改完成，并报我方进行复检。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份



房县二标段支架安装角度不到位20180908



房县二标段支架安装角度不到位20180908