

监 理 通 知 单

工程名称: 2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总承包二标段

编号: JXM7-JL-022

主送: 珠海兴业新能源科技有限公司

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

事由: 关于光伏区质量问题事宜

内容:

大理沟近期组件进场, 经巡视现场发现, 你单位负责的光伏区在施工中存在以下问题 (包含不限于):

- 1、支架檩条螺栓未紧固到位, 部分螺栓未按照设计要求“两平一弹”施工;
- 2、防雷接地环网搭接未做防腐处理, 搭接面积未按照设计要求不小于接地扁铁宽度两倍施工, 埋设深度与设计不符;
- 3、围网立柱未按照设计要求施工, 埋深达不到验收标准。

现要求你单位立即对上述问题进行整改, 自检合格后报监理项目部, 经复检合格后方可进行下道工序。如检查再次发现上述问题, 造成的损失由你方全部负责, 并按业主要求进行经济处罚。

附: 现场问题图片

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

孔德国

日期: 2018年12月22日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 建设单位项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份

