

监 理 通 知 单

工程名称: 2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号: JXM7-JL-027

主送: 珠海兴业新能源科技有限公司

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

事由: 关于工期滞后事宜

内容:

根据你公司与房县天昊光伏扶贫有限公司所签合同要求, 到目前为止, 你项目仅完成总工程量的 60% 左右, 工期严重滞后, 为了不给建设单位现象进度造成较大影响、尽快完成此项工程, 现要求你项目部做好以下几点:

1、编制一个切实可行的调整后的施工进度计划、剩余 7.3WM 组件、逆变器明确进场节点, 报建设单位、监理部审批、尔后严格按照计划实施。

2、增加一切人力、物力、财力、挖掘一切可以利用的资源, 确保工程尽快完成。

3、人员分工明确、责任到人, 层层把关, 施工进度定期 (每天、周) 进行汇报、定期对实际进度与计划进度进行核查校对, 出现差错及时处理。

4、解决好施工中人员窝工、并尽可能合理的利用人力、物力、财力等资源。

鉴于当前存在的工期滞后问题, 望施工单位加大力度, 全力已赴, 将延误的工期抢回来。否则造成的一切经济损失由你公司自行承担。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日 期:


2019.3.8

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 建设单位项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份