

监 理 通 知 单

工程名称：2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号：JXM7-JL-031

主送：珠海兴业新能源科技有限公司

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：关于工程进度事宜

内容：

截止本日剩余组件 3.5MW、逆变器你方仍未上报进场节点，现施工进度严重滞后。你项目部应督促材料供应商，尽快安排材料进场。另已进场组件施工人员出勤不集中，不能满足施工进度要求，现要求你方应加大人员、机械的投入，加快施工进度。重新制定施工进度倒排表，报与业主、监理项目部，并严格按照施工进度倒排表节点进行施工。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2019.3.28



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份