

监理工程师通知回复单

编号：HZY-HFD-005

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包一标段

致：常州正衡电力工程监理有限公司 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段监理项目部 项目监理机构：

我方接到编号为 ZHJL-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了关于施工进度和工程质量的整改 工作，现报上相关资料，请予以复查。

- 1、我单位已提交 630 并网发电施工进度计划，保证 630 顺利并网发电；
- 2、以 630 为节点，在保证施工安全和施工质量的前提下加快施工进度，增加施工人员和施工设备，催促支架材料、光伏组件、逆变器、汇流箱等材料尽快进场安装施工；
- 3、地锚桩打孔阶段，桩孔深度不符合要求的已按设计规范要求整改完善。

承包单位（章）

项目经理：

日

期：

2018.6.25

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业/总监理工程师：

日

期：

2018.6.25

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份，承包单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建