

监 理 通 知 单

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号：ZHJL-011

致：河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由：关于施工质量的相关事宜

内容：监理工程师在巡视中发现贵单位承包的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段》工程有以下问题：

1、2#地和 3#地部分环网接地沟开挖深度不够，石头比较坚硬；要求你方采取机械破碎或者其他合理方法，严格按照设计图纸标准要求尽快进行施工；经我方验收合格后方可进行下一道工序施工。

2、垂直接地极要在地面以下，不得外露；接地焊接及接地极预埋严格按照设计图纸要求，本道工序完成后必须通知监理方验收合格后方可回填。

3、个别区域已经开始支架防风拉筋的安装工作，部分连接件安装错误（装反），要求尽快整改，严格按照图纸施工。

以上问题要求你方尽快整改完成并及时回复；隐蔽工程不整改、强行回填，我监理方将上报业主，重新开挖验收，并根据业主下发的《2018 年房县光伏扶贫项目工程管理办法》进行经济考核。

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

附：问题图片一张

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：



日期：2018 年 08 月 07 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

问题：接地沟深度开挖不够



问题：接地极外漏较多

